



Acta de Entrega-Recepción Física de los Trabajos
Del Contrato No. MLM-DUOP-FIS MDF-IR-023A-2019.



Acta administrativa que se formula para hacer constar la Entrega-Recepción Física de los trabajos de la obra "AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDA DE LA MORA, LANDA DE MATAMOROS, QRO.", de la localidad de LA MORA, del contrato No. MLM-DUOP-FIS MDF-IR-023A-2019., suscrito entre el MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO, y la persona física de C.ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ.

- I. **LUGAR, HORA Y FECHA:** En el Municipio de Landa de Matamoros, Qro, siendo las 13:00 horas del 26 de Agosto del 2019 en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas ubicada en Calle Constitución S/N. Col. Centro. Landa de Matamoros, Qro. C.P. 76360.
- II. **NOMBRE DE LOS FIRMANTES:** Se reúnen el **Ing. Amadeus Luna Trejo**, en su carácter de Supervisor de Obra; el **Ing. Patricio Xavier Madrigal Barba**, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio y el **C. ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ.**, en su carácter de representante mismo como Contratista.
- III. **DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO:** "CONSTRUCCIÓN DE "AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDA DE LA MORA, LANDA DE MATAMOROS, QRO."
- IV. **IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO:** \$379,243.16 (I.V.A INCLUIDO).
- V. **MONTO REAL EJECUTADO:** \$379,243.16 (I.V.A INCLUIDO).
- VI. **ESTADO ACTUAL DE LA OBRA:** TERMINADA FISICAMENTE
- VII. **PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:** La fecha programada de inicio fue del 24 de Junio de 2019 y la de terminación el 21 de Septiembre de 2019. (90 días naturales) y las fechas reales de inicio fue del 24 de Junio de 2019, y la de terminación 26 de Agosto de 2019, con un plazo de ejecución de 64 días naturales.
- VIII.
- IX. **Declaración de las partes de la entrega de la documentación:** En los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, cláusula Vigésima del propio contrato, el Contratista declara haber terminado los trabajos y la **Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas**, los recibe físicamente, el Contratista entrega a la **Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas** los planos correspondientes a la construcción final, así como los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como la constancia de que los documentos derivados de la realización de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra, reservándose este último el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los incumplimientos que resulten de la realización de los mismos, de responder por los mal ejecutados y completar aquellos no recibidos.

En cumplimiento del artículo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el Contratista se obliga a presentar la garantía consistente en póliza de fianza por un importe de **\$37,924.32** (TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 32/100 M.N. (Incluye I.V.A.) con una vigencia de doce meses a partir de la fecha de la presente Acta; para garantizar la Buena Calidad de la Obra y por los defectos que resultaren en los mismos, de los **vicios ocultos** y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato y en la legislación aplicable.

El acta se realiza en atención a los ordenamientos descritos por la normatividad vigente y no deslinda a la empresa ejecutora de futuras revisiones por parte de cualquier órgano de control ya sea Federal, Estatal o Municipal.






Acta de Entrega-Recepción Física de los Trabajos
Del Contrato No. MLM-DUOP-FISMDF-IR-023A-2019.



Esta acta no exime al Contratista, de reintegrar cualquier pago en exceso que se haya realizado más los intereses correspondientes conforme a lo establecido en el Código Civil del Estado de Querétaro al momento de su pago.


POR EL MUNICIPIO
ING. PATRICIO XAVIER MADRIGAL BARBA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PÚBLICAS


ING. AMADEUS LUNA TREJO.
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA


ING. ULISES ALFONSO RIVERA HERNÁNDEZ
RIHU920626QP9

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO No. MLM-DUOP-FISMDF-IR-023A-2019 RELATIVO A LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDA DE LA MORA, LANDA DE MATAMOROS, QRO." EN LA LOCALIDAD DE LA MORA, LANDA DE MATAMOROS, QRO.

----- FINAL DEL TEXTO -----

