


MUNICIPIO DE
LANDA DE MATAMOROS
QUERÉTARO.

RECIBI ORIGINAL *Landa*
Giouanna Moncriaf J. ...eres tú!
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018
25/09/2018



DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE
LANDA DE MATAMOROS, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN CONTRATISTA-CONTRATANTE

RELATIVA A LA OBRA:


**REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA RIOVERDITO-EL LOBO EN LA LOCALIDAD DE
220100018-EL LOBO**

ACTA QUE SE LEVANTA PARA DAR INFORME SOBRE EL RESULTADO DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA **C. BRÍGIDO RIVERA DÍAZ**, RESPECTO DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA RIOVERDITO-EL LOBO EN LA LOCALIDAD DE 220100018-EL LOBO", MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO., ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA: MLM-FIS MDF-SJAD43-120318; EXPEDIENTE RAMO 33-0502**, Y FORMALIZADO CON EL CONTRATO DE OBRA **MLM-FIS MDF-IR-SC-039-0106-260418-006** Y OFICIO DE APROBACIÓN N° **MLM-POAFIS MDF-SC006-2018** Y NÚMERO DE OBRA **MLM-FIS MDF-030118-SC06-2018-0106** DE FECHA DEL MES DE ENERO DE 2018 Y CUYO MONTO APROBADO FUE DE **\$ 650,000.00 (SEICENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)**, DE APORTACIÓN 100% MUNICIPAL PROVENIENTES DEL FONDO DE RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF) EJERCICIO 2018, EN APEGO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIS MDF Y AL **ACUERDO DE FECHA 12 DE MARZO DE 2015; POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, PUBLICADO EL 14 DE FEBRERO DE 2014 Y SU MODIFICATORIO EL 13 DE MAYO DE 2014. EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, AL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 2018, Y AL PROGRAMA ANUAL DE OBRA DEL EJERCICIO 2017 APROBADO POR EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. EL MONTO REAL EJECUTADO DE ACUERDO A LA REVISIÓN DE GABINETE DEL ANEXO N° 1 DEL OFICIO S/N ENVIADO POR EL CONTRATISTA EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2018, ES DE \$ 508,499.36 (QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.)**.

EN LANDA DE MATAMOROS, QRO. EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A LAS 09:00 HORAS, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS UBICADA EN CALLE CONSTITUCIÓN S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 76360, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO; LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE DOCUMENTO Y EN ATENCIÓN AL OFICIO S/N DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2018, ENVIADO A ESTA DIRECCIÓN POR EL CONTRATISTA **C. BRÍGIDO RIVERA DÍAZ**, EN SU CARÁCTER DE EJECUTOR DE LA OBRA MENCIONADA DONDE INFORMA DEL TERMINO DE LOS CONCEPTOS A EJECUTAR MISMOS QUE FORMAN PARTE DE LAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA, ASENTADOS EN EL CONTRATO **MLM-FIS MDF-IR-SC-039-0106-260418-006** DE FECHA 12 DE MAYO DE 2018 Y ASI MISMO SOLICITA SE REALICE VISITA DE OBRA PARA REVISIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA Y ENVIA EL BALANCE DE CONCEPTOS DE CAMBIO DE VOLUMENES (ADITIVA-DEDUCTIVA) PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE.

PRESIDE EL ACTO EL **ING. MARGARITO CRUZ MARTÍNEZ** EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y PÚBLICAS MUNICIPALES EN PRESENCIA DEL **C. BRÍGIDO RIVERA DÍAZ**, CONTRATISTA DE LA OBRA, Y EL **C. OSIEL DE JESÚS HERNÁNDEZ CASAS**, RESIDENTE DE LA OBRA DESIGNADO MEDIANTE **OFICIO DUOP/7105/03/2018**, DE FECHA 07 DE MAYO DE 2018; PARA DAR INFORME SOBRE EL RESULTADO DEL

000122



MUNICIPIO DE
LANDA DE MATAMOROS
QUERÉTARO.



ANÁLISIS DETALLADO DE LA REVISIÓN DE SITIO REALIZADO EL DÍA 07 DE AGOSTO DE 2018 A LA OBRA "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA RIOVERDITO-EL LOBO EN LA LOCALIDAD DE 220100018-EL LOBO", MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA REVISIÓN EN SITIO SE ENCUENTREN TOTALMENTE EJECUTADOS.

INFORMACIÓN BÁSICA:

LA OBRA EN MENCIÓN SE EJECUTÓ CON RECURSOS PROVENIENTES 100% ESTATAL PROVENIENTES DEL RAMO ADMINISTRATIVO GENERAL 33 DEL PROGRAMA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO 2018 Y SE ENCUENTRA DENTRO DEL CATÁLOGO DE OBRAS AUTORIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL EN APEGO A LOS LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS PARA OBRAS Y ACCIONES PARA LA DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL LA SOMBRA DE ARTEAGA EL MES DE FEBRERO DE 2018 Y ESTÁ INCLUIDA EN EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA APROBADA POR EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO., MEDIANTE EL OFICIO DE APROBACIÓN N° MLM-POAFISMDF-SC006-2018 Y NÚMERO DE OBRA MLM-FISMDF-030118-SC06-2018-0106 DE FECHA DEL MES DE FEBRERO DE 2018 Y CUYO MONTO APROBADO FUE DE \$ 650,000.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) DE APORTACIÓN 100% MUNICIPAL.



LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN FUE LA DE CONTRATO CON NUMERO: MLM-FISMDF-IR-SC-039-0106-260418-006, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE: \$ 438,361.51 (CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 51/100 M.N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR LA CANTIDAD DE \$ 70,137.84 (SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.), PARA UN TOTAL DE \$ 508,499.35 (QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N.), CON NÚMERO DE CONTRATO MLM-FISMDF-IR-SC-039-0106-260418-006. EL MONTO REAL EJECUTADO DE ACUERDO A LA REVISIÓN DE GABINETE EL ANEXO N° 1 DEL OFICIO S/N ENVIADO POR EL CONTRATISTA EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2018, ES DE \$ 508,499.35 (QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N.)

EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA SEGÚN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE ES EL 13 DE MAYO DE 2018 AL 30 DE AGOSTO DE 2018.

TABLA NÚMERO 1.-CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE CONTRATO

CATALOGO						
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL	
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA RIOVERDITO-EL LOBO EN LA LOCALIDAD DE 220100018-EL LOBO						
PARTIDA # 1.-PRELIMINARES						
CARTOF-001	CARTELERA OFICIAL DE 1.22 X 2.44 MTS. EN PTR DE 2" X 2" CAL.12 Y DOS PATAS DE PTR 2", CON MEDIDA DE 1.20 MTS. LIBRES MÁS 0.70 MTS. PARA ENTERRAR, CON EL BASTIDOR DE LÁMINA GALV. CAL. 24 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESIÓN DIGITAL Y ESTRUCTURA PINTADA DE BLANCO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	PIEZA	1.00	\$ 8,347.02	\$	8,347.02
	SUBTOTAL PARTIDA # 1.-PRELIMINARES				\$	8,347.02
SCSE-001	BOMBEO 1 (RIOVERDITO) MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO. INCLUYE: PRUEBAS, LUBRICACIÓN A EL ARRANCADOR MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	\$ 7,071.02	\$	7,071.02

000123




SCSE-002	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN DE EQUIPO MECÁNICO. INCLUYE: PRUEBAS, REVISIÓN DE BOMBA IMPULSORES, AJUSTES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1.00	\$	8,165.98	\$	8,165.98
SCTD-003	MANTENIMIENTO, Y REHABILITACIÓN DE TREN DE DESCARGA INCLUYE: PRUEBAS, DESMONTAJE Y MONTAJE REEMPLAZO DE MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN, EMPAQUES DE NEUPRENO Y/O DE PLASTICO QUE ESTEN DAÑADOS, PINTURA, RECONEXIÓN DE BOMBA REABILITAR CABLE SUMERGIBLE Y LIMPIEZA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	\$	7,486.30	\$	7,486.30
SCSHERR-004	MANTENIMIENTO, Y REHABILITACIÓN DE HERRERIA INCLUYE: REFORZAR PUERTAS VENTANAS, PINTURA Y LIMPIEZA, CANDADOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	26.81	\$	4,595.31	\$	4,595.31
SUBTOTAL PARTIDA # 2.-BOMBEO 1 (RIOVERDITO)						\$	27,318.61
BOMBEO 2 (PUERTO DE GUADALUPE)							
SCTTRANS30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA CON TRANSFORMADOR TRIFASICO D3-30 KVA VOLTAJE DE OPERACIÓN 13200KV INCLUYE: FLETE DESMONTAJE DE EL TR EXISTENTE, MANIOBRAS DE GRUA, RETIRO DE EL EXISTENTE ACARREO Y ENTREGA A DONDE CORRESPONDAM MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1.00	\$	73,721.37	\$	73,721.37
SCDESM-001	DESMANTELAMIENTO Y RELOCALIZACIÓN DE ACOMETIDA INCLUYE: BASE DE CONCRETO PARA ALOJAR ACOMETIDA REABILITACION DE CABLE PARA ACOMETIDA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1.00	\$	9,281.03	\$	9,281.03
SCITM3X100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X100 AMP ED4, CON GABINETE FAL. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	\$	8,908.35	\$	8,908.35
SCSECF34.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA CON C F E 34.5 KV, INCLUYE CANILLAS LISTON FUSIBLE, CON AMPEREJE DE ACUERDO A LA DEMANDA, MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1.00	\$	7,796.57	\$	7,796.57
SCEERD30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RD30 INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1.00	\$	5,300.52	\$	5,300.52
SCSE-001	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO. INCLUYE: PRUEBAS, LUBRICACION A EL ARRANCADOR MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	\$	7,071.02	\$	7,071.02
SCTD-003	MANTENIMIENTO, Y REHABILITACIÓN DE TREN DE DESCARGA INCLUYE: PRUEBAS, DESMONTAJE Y MONTAJE REEMPLAZO DE MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN, EMPAQUES DE NEUPRENO Y/O DE PLASTICO QUE ESTEN DAÑADOS, PINTURA, RECONEXIÓN DE BOMBA REABILITAR CABLE SUMERGIBLE Y LIMPIEZA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	\$	7,486.30	\$	7,486.30
SCSHERR-004	MANTENIMIENTO, Y REHABILITACIÓN DE HERRERIA INCLUYE: REFORZAR PUERTAS ALDABAS, VENTANAS, PINTURA Y LIMPIEZA, REABILITAR MALLA CICLOHIC CANDADOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	\$	4,595.31	\$	4,595.31
SCMANTRANS F	MANTENIMIENTO, Y REHABILITACIÓN DE TRANSFORMADOR INCLUYE: LIMPIEZA PINTURA PRUEBAS, AJUSTE DE TAP, REABILITACION DE CANILLAS Y LISTONES DAÑADAS EMPACADO EN FUGAS DE ACEITE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	\$	9,382.12	\$	9,382.12
SCMEM-005	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN DE EQUIPO MECÁNICO. INCLUYE: PRUEBAS, REVISIÓN DE BOMBA IMPULSORES, AJUSTES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1.00	\$	8,165.98	\$	8,165.98
SCPEMS-001	PLOMEADO DE POSTE DE LA SUBESTACION INTERIOR. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION DESMONTAJE Y MONTAJE DE EQUIPO, ELECTRICIDAD MANIOBRAS DE GRUA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1.00	\$	5,364.87	\$	5,364.87
SCPE-001	PROYECTO. INCLUYE PRESENTACIÓN EN FORMA IMPRESA Y ELECTRÓNICA (CD O MEMORIA), TRAMITES, PAGOS LIBRANZAS Y TODO LO NECESARIO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1.00	\$	9,941.20	\$	9,941.20
SCUVIE-001	TRAMITES Y SOLICITUD PARA DICTAMEN DE UNIDAD VERIFICADORA (UVIE) CON CARGA A CONTRATAR DE ACUERDO A LA DEMANDA	PIEZA	1.00	\$	11,418.95	\$	11,418.95
SUBTOTAL PARTIDA # 3.-BOMBEO 2 (VALLE DE GUADALUPE)						\$	168,433.59
BOMBEO 3 (LA YERBABUENA)							
SCTTRANS45	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA CON TRANSFORMADOR TRIFASICO D3-45 KVA VOLTAJE DE OPERACIÓN 13200KV INCLUYE: FLETE DESMONTAJE DE EL TR EXISTENTE, MANIOBRAS DE GRUA, ACARREO Y ENTREGA A DONDE CORRESPONDA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1.00	\$	86,857.19	\$	86,857.19

000124
86,857.19




MUNICIPIO DE
LANDA DE MATAMOROS
QUERÉTARO.

Landa
...eres tú!
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018



SCPECAN-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANILLAS PARA CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 34.5 KV CON USTON FUSIBLE CON AMPERAJE DE ACUERDO LA DEMANDA. A CONTRATAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	1.00	\$	541.57	\$	541.57
SCSE-001	MANTENIMIENTO, REHABILITACION DE EQUIPO ELÉCTRICO. INCLUYE: PRUEBAS, LUBRICACION A EL ARRANCADOR MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	1.00	\$	7,071.02	\$	7,071.02
SCSHERR-004	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE HERRERIA INCLUYE: VENTANA, REFORZAR PUERTAS ALDABAS, VENTANAS, PINTURA Y LIMPIEZA, REABILITAR MALLA CICLONIA CANDADOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	1.00	\$	4,595.31	\$	4,595.31
SCITM3X100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X100 AMP ED4, CON GABINETE FAL. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	1.00	\$	8,908.35	\$	8,908.35
SCDESM-001	DESMANTELAMIENTO Y RELOCALIZACION DE ACOMETIDA. INCLUYE: BASE DE CONCRETO PARA ALOJAR ACOMETIDA REABILITACION DE CABLE PARA ACOMETIDA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1.00	\$	9,281.03	\$	9,281.03
SCTD-003	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE TREN DE DESCARGA INCLUYE: PRUEBAS, DESMONTAJE Y MONTAJE REEMPLAZO DE MANGUERAS DE ALTA PRESION, EMPAQUES DE NEUPRENO Y/O DE PLASTICO QUE ESTEN DAÑADOS, PINTURA, RECONEXION DE BOMBA REABILITAR CABLE SUMERGIBLE Y LIMPIEZA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	1.00	\$	7,486.30	\$	7,486.30
EE TRAM01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA CON C F E 34.5 KV. INCLUYE CANILLAS LISTON FUSIBLE, CON AMPERAJE DE ACUERDO A LA DEMANDA, MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1.00	\$	7,294.39	\$	7,294.39
SCSE-002	MANTENIMIENTO REHABILITACION DE EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: PRUEBAS, REVISION DE BOMBA IMPULSORES, AJUSTES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1.00	\$	8,165.98	\$	8,165.98
SCUVIE-001	TRAMITES Y SOLICITUD PARA DICTAMEN DE UNIDAD VERIFICADORA (UVIEU) CON CARGA A CONTRATAR DE ACUERDO A LA DEMANDA	PIEZA	1.00	\$	11,418.95	\$	11,418.95
SCPE-001	PROYECTO INCLUYE PRESENTACION EN FORMA IMPRESA Y ELECTRÓNICA (CD O MEMORIA), TRAMITES, PAGOS LIBRANZAS Y TODO LO NECESARIO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	LOTE	1.00	\$	9,941.20	\$	9,941.20
SUBTOTAL PARTIDA # 4.-BOMBEO 3 (LA YERBABUENA)						\$	161,561.29
BOMBEO 4 (EL LOBO)							
SCPECAN-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANILLAS PARA CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 34.5 KV CON USTON FUSIBLE CON AMPERAJE DE ACUERDO LA DEMANDA. A CONTRATAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	6.00	\$	541.57	\$	3,249.42
SCTD-003	MANTENIMIENTO, REHABILITACION DE EQUIPO ELÉCTRICO. INCLUYE: PRUEBAS, LUBRICACION A EL ARRANCADOR MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	1.00	\$	-	\$	-
SCTD-003	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE TREN DE DESCARGA INCLUYE: PRUEBAS, DESMONTAJE Y MONTAJE REEMPLAZO DE MANGUERAS DE ALTA PRESION, EMPAQUES DE NEUPRENO Y/O DE PLASTICO QUE ESTEN DAÑADOS, PINTURA, RECONEXION DE BOMBA REABILITAR CABLE SUMERGIBLE Y LIMPIEZA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	1.00	\$	7,486.30	\$	7,486.30
SCDESM-001	DESMANTELAMIENTO Y RELOCALIZACION DE ACOMETIDA. INCLUYE: BASE DE CONCRETO PARA ALOJAR ACOMETIDA REABILITACION DE CABLE PARA ACOMETIDA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1.00	\$	9,281.03	\$	9,281.03
MANTRANF-001	MANTENIMIENTO, Y REHABILITACION DE TRANSFORMADOR INCLUYE: LIMPIEZA PINTURA PRUEBAS, AJUSTE DE TAP, REABILITACION DE CANILLAS Y USTONES DAÑADAS EMPACADO EN FUGAS DE ACEITE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	1.00	\$	9,382.12	\$	9,382.12
SCPEBT-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE DE TIERRA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	1.00	\$	1,925.85	\$	1,925.85
SCITM3X100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X100 AMP ED4, CON GABINETE FAL. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	1.00	\$	8,908.35	\$	8,908.35
SCPETU4-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 4 "CON TUERCAS UNION INCLUYE: PRUEBAS, ATRAQUE, DESMONTAJE Y MONTAJE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1.00	\$	3,974.65	\$	3,974.65
SCPEARRAN-001	SUMINISTRO Y COLOCACION PARA ARRANCADOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1.00	\$	8,908.35	\$	8,908.35

000125



MUNICIPIO DE
LANDA DE MATAMOROS
QUERÉTARO.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
SCSE-002	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN DE EQUIPO MECÁNICO. INCLUYE: PRUEBAS, REVISIÓN DE BOMBA IMPULSORES, AJUSTES MAHO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1.00	\$ 8,165.98	\$ 8,165.98
SCUVIE-001	TRAMITES Y SOLICITUD PARA DICTAMEN DE UNIDAD VERIFICADORA (UVIE) CON CARGA A CONTRATAR DE ACUERDO A LA DEMANDA	PIEZA	1.00	\$ 11,418.95	\$ 11,418.95
SUBTOTAL PARTIDA # 5.-BOMBEO 4 (EL LOBO)					\$ 72,701.00
SUMA DE SUBTOTALES					\$ 438,361.51
IVA 16%					\$ 70,137.84
IMPORTE TOTAL CONTRATADO					\$ 508,499.35

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA-RECEPCIÓN


UNA VEZ REVISADOS LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA SUPERVISIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO : MLM-FISMDF-IR-SC-039-0106-260418-006 Y A LAS INDICACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y LAS NOTAS DE LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE, ASIMISMO SE ESTABLECE QUE LOS VOLUMENES CONTRATADOS SON LOS MISMOS QUE LOS EJECUTADOS POR LO QUE NO EXISTIÓ NINGUNA MODIFICACIÓN A LOS IMPORTES DE CADA CONCEPTO NI EN EL IMPORTE FINAL DE OBRA REALMENTE EJECUTADO COMO SE MUESTRA EN LA TABLA N° 2 QUE A CONTINUACIÓN SE PRESENTA. EN TAL VIRTUD SE PROCEDE AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA EN MENCIÓN DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y A LA CLÁUSULA DÉCIMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.

LOS CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS Y PAGADOS Y QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO Y SU CONVENIO SON LOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN EN LA TABLA N° 2 RESUMEN DE CONCEPTOS EJECUTADOS

TABLA NÚMERO 2.- CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS

CATALOGO					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA RIOVERDITO-EL LOBO EN LA LOCALIDAD DE 220100018-EL LOBO					
PARTIDA # 1.-PRELIMINARES					
CARTOF-001	CARTELERA OFICIAL DE 1.22 X 2.44 MTS. EN PTR DE 2" X 2" CAL.12 Y DOS PATAS DE PTR 2", CON MEDIDA DE 1.80 MTS. LIBRES MÁS 0.70 MTS. PARA ENTERRAR, CON EL BASTIDOR DE LÁMINA GALV. CAL. 24 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESIÓN DIGITAL Y ESTRUCTURA PINTADA DE BLANCO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	PIEZA	0.00	\$ 8,347.02	\$ 0.00
SUBTOTAL PARTIDA # 1.-PRELIMINARES					\$ 0.00
BOMBEO 1 (RIOVERDITO)					
SCSE-001	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO. INCLUYE: PRUEBAS, LUBRICACIÓN A EL ARRANCADOR MATERIALES, MAHO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	\$ 7,071.02	\$ 7,071.02
SCSE-002	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN DE EQUIPO MECÁNICO. INCLUYE: PRUEBAS, REVISIÓN DE BOMBA IMPULSORES, AJUSTES MAHO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1.00	\$ 8,165.98	\$ 8,165.98
SCTD-003	MANTENIMIENTO, Y REHABILITACIÓN DE TREN DE DESCARGA INCLUYE: PRUEBAS, DESMONTAJE Y MONTAJE REEMPLAZO DE MANGUERAS DE ALTA PRESION, EMPAQUES DE NEUPRENO Y/O DE PLASTICO QUE ESTEN DAÑADOS, PINTURA, RECONEXIÓN DE BOMBA REABILITAR CABLE SUMERGIBLE Y UNA PIEZA MAHO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	\$ 7,486.30	\$ 7,486.30
SCSHERR-004	MANTENIMIENTO, Y REHABILITACIÓN DE HERRERIA INCLUYE: REFORZAR PUERTAS VENTANAS, PINTURA Y LIMPIEZA CAÑADOS, MAHO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	26.81	\$ 4,595.31	\$ 4,595.31

000126




MUNICIPIO DE
LANDA DE MATAMOROS
QUERÉTARO.



SUBTOTAL PARTIDA # 2.-BOMBEO 1 (RIOVERDITO)					\$	27,318.61
BOMBEO 2 (PUERTO DE GUADALUPE)						
SCTRANS30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA CON TRANSFORMADOR TRIFASICO D3-30 KVA VOLTAJE DE OPERACIÓN 13200KV INCLUYE: FLETE DESMONTAJE DE EL TR EXISTENTE, MANIOBRAS DE GRUA, RETIRO DE EL EXISTENTE ACARREO Y ENTREGA A DONDE CORRESPONDAM MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1.00	\$	73,721.37	\$ 73,721.37
SCDESM-001	DESMANTELAMIENTO Y RELOCALIZACION DE ACOMETIDA . INCLUYE: BASE DE CONCRETO PARA ALOJAR ACOMETIDA REABILITACION DE CABLE PARA ACOMETIDA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1.00	\$	9,281.03	\$ 9,281.03
SCITM3X100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X100 AMP ED4, CON GABINETE FAL INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	\$	8,908.35	\$ 8,908.35
SCSECF34.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA CON C F E 34.5 KV. INCLUYE CANILLAS LISTON FUSIBLE, CON AMPEREJE DE ACUERDO A LA DEMANDA, MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1.00	\$	7,796.57	\$ 7,796.57
SCEERD30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RD30. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1.00	\$	5,300.52	\$ 5,300.52
SCSE-001	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO. INCLUYE: PRUEBAS, LUBRICACION A EL ARRANCADOR MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	\$	7,071.02	\$ 7,071.02
SCTD-003	MANTENIMIENTO, Y REHABILITACION DE TREN DE DESCARGA . INCLUYE: PRUEBAS, DESMONTAJE Y MONTAJE REEMPLAZO DE MANGUERAS DE ALTA PRESION, EMPAQUES DE NEUPREHO Y/D DE PLASTICO QUE ESTÉN DAÑADOS, PINTURA, RECONEXION DE BOMBA REABILITAR CABLE SUMERGIBLE Y LIMPIEZA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	\$	7,486.30	\$ 7,486.30
SCSHERR-004	MANTENIMIENTO, Y REHABILITACION DE HERRERIA . INCLUYE: REFORZAR PUERTAS ALDABAS, VENTANAS, PINTURA Y LIMPIEZA, REABILITAR MALLA CICLONIC CANDADOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	\$	4,595.31	\$ 4,595.31
SCMANTTRANS F	MANTENIMIENTO, Y REHABILITACION DE TRANSFORMADOR . INCLUYE: LIMPIEZA PINTURA PRUEBAS, AJUSTE DE TAP, REABILITACION DE CANILLAS Y LISTONES DAÑADAS EMPACADO EN FUGAS DE ACEITE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	\$	9,382.12	\$ 9,382.12
SCMEM-005	MANTENIMIENTO, REHABILITACION DE EQUIPO MECÁNICO. INCLUYE: PRUEBAS, REVISION DE BOMBA IMPULSORES, AJUSTES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1.00	\$	8,165.98	\$ 8,165.98
SCPEMS-001	PLOMEADO DE POSTE DE LA SUBESTACION INTERIOR. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION DESMONTAJE Y MONTAJE DE EQUIPO ELECTRICO MANIOBRAS DE GRUA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	0.00	\$	5,364.87	\$ 0.00
SCPE-001	PROYECTO. INCLUYE PRESENTACIÓN EN FORMA IMPRESA Y ELECTRÓNICA (CO O MEMORIA), TRAMITES, PAGOS LIBRANZAS Y TODO LO NECESARIO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1.00	\$	9,941.20	\$ 9,941.20
SCUVIE-001	TRAMITES Y SOLICITUD PARA DICTAMEN DE UNIDAD VERIFICADORA (UVIE) CON CARGA A CONTRATAR DE ACUERDO A LA DEMANDA	PIEZA	1.00	\$	11,418.95	\$ 11,418.95
SUBTOTAL PARTIDA # 3.-BOMBEO 2 (VALLE DE GUADALUPE)					\$	163,068.72
BOMBEO 3 (LA YERBABUENA)						
SCTRANS45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA CON TRANSFORMADOR TRIFASICO D3-45 KVA VOLTAJE DE OPERACIÓN 13200KV INCLUYE: FLETE DESMONTAJE DE EL TR EXISTENTE, MANIOBRAS DE GRUA, ACARREO Y ENTREGA A DONDE CORRESPONDA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1.00	\$	86,857.19	\$ 86,857.19
SCPECAN-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANILLAS PARA CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 34.5 KV CON LISTON FUSIBLE CON AMPERAJE DE ACUERDO LA DEMANDA, A CONTRATAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	\$	541.57	\$ 541.57
SCSE-001	MANTENIMIENTO, REHABILITACION DE EQUIPO ELÉCTRICO. INCLUYE: PRUEBAS, LUBRICACION A EL ARRANCADOR MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	\$	7,071.02	\$ 7,071.02
SCSHERR-004	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE HERRERIA . INCLUYE: VENTANA, REFORZAR PUERTAS ALDABAS, VENTANAS, PINTURA Y LIMPIEZA, REABILITAR MALLA CICLONIC CANDADOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	\$	4,595.31	\$ 4,595.31
SCITM3X100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR	PIEZA	1.00	\$	8,908.35	\$ 8,908.35

000127




	TERMOMAGNETICO DE 3X100 AMP ED4, CON GABINETE FAL. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.					
SCDESM-001	DESMANTELAMIENTO Y RELOCALIZACION DE ACOMETIDA . INCLUYE: BASE DE CONCRETO PARA ALOJAR ACOMETIDA REABILITACION DE CABLE PARA ACOMETIDA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1.00	\$	9,281.03	\$ 9,281.03
SCTD-003	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE TREN DE DESCARGA . INCLUYE: PRUEBAS, DESMONTAJE Y MONTAJE REEMPLAZO DE MANGUERAS DE ALTA PRESION, EMPAQUES DE NEUPRENO Y/O DE PLASTICO QUE ESTEN DAÑADOS , PINTURA, RECONEXION DE BOMBA REABILITAR CABLE SUMERGIBLE Y LIMPIEZA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	\$	7,486.30	\$ 7,486.30
EE TRAM01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA CON C F E 34.5 KV. INCLUYE CANILLAS LISTON FUSIBLE, CON AMPEREJE DE ACUERDO A LA DEMANDA, MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1.00	\$	7,294.39	\$ 7,294.39
SCSE-002	MANTENIMIENTO REHABILITACION DE EQUIPO MECÁNICO. INCLUYE: PRUEBAS, REVISION DE BOMBA IMPULSORES, AJUSTES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1.00	\$	8,165.98	\$ 8,165.98
SCUVIE-001	TRAMITES Y SOLICITUD PARA OBTAMEN DE UNIDAD VERIFICADORA (UVIEU) CON CARGA A CONTRATAR DE ACUERDO A LA DEMANDA	PIEZA	1.00	\$	11,418.95	\$ 11,418.95
SCPE-001	PROYECTO. INCLUYE PRESENTACION EN FORMA IMPRESA Y ELECTRÓNICA (C/D MEMORIA) TRAMITES , PAGOS UBRANZAS Y TODO LO NECESARIO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	LOTE	1.00	\$	9,941.20	\$ 9,941.20
SUBTOTAL PARTIDA # 4.-BOMBEO 3 (LA YERBABUENA)					\$	161,561.29
BOMBEO 4 (EL LOBO)						
SCPECAN-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANILLAS PARA CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 34.5 KV CON LISTON FUSIBLE CON AMPERAJE DE ACUERDO LA DEMANDA, A CONTRATAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	6.00	\$	541.57	\$ 3,249.42
SCTD-003	MANTENIMIENTO, REHABILITACION DE EQUIPO ELÉCTRICO. INCLUYE: PRUEBAS, LUBRICACION A EL ARRANCADOR MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	\$	-	\$ -
SCTD-003	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE TREN DE DESCARGA . INCLUYE: PRUEBAS, DESMONTAJE Y MONTAJE REEMPLAZO DE MANGUERAS DE ALTA PRESION, EMPAQUES DE NEUPRENO Y/O DE PLASTICO QUE ESTEN DAÑADOS , PINTURA, RECONEXION DE BOMBA REABILITAR CABLE SUMERGIBLE Y LIMPIEZA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	\$	7,486.30	\$ 7,486.30
SCDESM-001	DESMANTELAMIENTO Y RELOCALIZACION DE ACOMETIDA . INCLUYE: BASE DE CONCRETO PARA ALOJAR ACOMETIDA REABILITACION DE CABLE PARA ACOMETIDA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1.00	\$	9,281.03	\$ 9,281.03
MANTRANF-001	MANTENIMIENTO, Y REHABILITACION DE TRANSFORMADOR . INCLUYE: LIMPIEZA PINTURA PRUEBAS, AJUSTE DE TAP, REABILITACION DE CANILLAS Y LISTONES DAÑADAS EMPACADO EN FUGAS DE ACEITE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	\$	9,382.12	\$ 9,382.12
SCPEBT-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE DE TIERRA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	\$	1,925.85	\$ 1,925.85
SCITM3X100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X100 AMP ED4, CON GABINETE FAL. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	\$	8,908.35	\$ 8,908.35
SCPETU4-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 4 "CON TUERCAS UNION . INCLUYE: PRUEBAS, ATRAQUE , DESMONTAJE Y MONTAJE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1.00	\$	3,974.65	\$ 3,974.65
SCPEARRAN-001	SUMINISTRO Y COLOCACION PARA ARRANCADOR. INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1.00	\$	8,908.35	\$ 8,908.35
SCSE-002	MANTENIMIENTO, REHABILITACION DE EQUIPO MECÁNICO. INCLUYE: PRUEBAS, REVISION DE BOMBA IMPULSORES, AJUSTES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1.00	\$	8,165.98	\$ 8,165.98
SCUVIE-001	TRAMITES Y SOLICITUD PARA DICTAMEN DE UNIDAD VERIFICADORA (UVIE) CON CARGA A CONTRATAR DE ACUERDO A LA DEMANDA	PIEZA	1.00	\$	11,418.95	\$ 11,418.95
SUBTOTAL PARTIDA # 5.-BOMBEO 4 (EL LOBO)					\$	72,701.00
CONCEPTOS ATÍPICOS						
SCV-2"	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULA DE DESFOGUE DE 2". INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	2.00	\$	6,855.95	\$ 13,711.90

000128



MUNICIPIO DE
LANDA DE MATAMOROS
QUERÉTARO.

Landa
...eres tú!
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018



SUBTOTAL PARTIDA # 6.-CONCEPTOS ATÍPICOS	\$	13,711.90
SUMA DE SUBTOTALES	\$	438,361.51
IVA 16%	\$	70,137.84
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$	508,499.35

LA CONTRATISTA PRESENTÓ SU DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA EN LAS ESTIMACIONES # 1 (UNO) Y # 2 (DOS Y FINIQUITO). EL IMPORTE TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO A LOS GENERADORES PRESENTADOS ES DE \$ 508,499.35 (QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS LE CONTESTA EL OFICIO S/N DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2018 AL CONTRATISTA **C. BRÍGIDO RIVERA DÍAZ**, DONDE MANIFIESTA HABER CONCLUIDO LOS CONCEPTOS DEL CONTRATO **MLM-FISMDF-IR-SC-039-0106-260418-006** Y SOLICITA SE HAGA LA REVISIÓN A LOS CONCEPTOS COBRADOS Y EJECUTADOS PARA ELABORAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN CONTRATISTA CONTRATANTE Y QUE LA CONTRATISTA PUEDA HACER LA LIBERACIÓN DE SU GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y LA CLÁUSULA OCTAVA DEL CONTRATO RESPECTIVO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTITUIR A PARTIR DE ESTA FECHA UNA GARANTIA POR LOS VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA.

HABIENDO INSPECCIONADO CADA UNO DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS Y VERIFICADO CON EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ORIGINAL Y EL RESUMEN DE DEDUCTIVAS-ADITIVAS, SE ESTABLECE QUE EL CONTRATISTA CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO Y LAS NOTAS DE BITÁCORA ASENTADAS POR LOS INVOLUCRADOS, POR LO QUE SE LE INDICA AL CONTRATISTA QUE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS HAGA LLEGAR A ESTA OFICINA LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS CORRESPONDIENTE.

EL CONTRATISTA ENTREGA A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO LA PÓLIZA DE GARANTIA # **3848-11382-8**, FOLIO **2392156**, DE LA INSTITUCIÓN **AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA**, DE FECHA 12 DE MAYO DE 2018 POR \$ **152,549.81** [CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N.], IGUAL AL 30% DEL IMPORTE TOTAL CONTRATADO, PARA GARANTIZAR LA AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO Y ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA SEXTA DEL CONTRATO **MLM-FISMDF-IR-SC-039-0106-260418-006** DE FECHA 12 DE MAYO DE 2018.

LA CONTRATISTA ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA LA PÓLIZA DE GARANTIA # **3848-11383-7**, FOLIO **2392165**, DE LA INSTITUCIÓN **AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA**, DE FECHA 12 DE MAYO DE 2018 POR \$ **50,489.94** [CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N.], PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO DEL CONTRATO **MLM-FISMDF-IR-SC-039-0106-260418-006** DE FECHA 12 DE MAYO DE 2018.

LA DIRECCIÓN EMITE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CONTRATISTA-CONTRATANTE QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA LIBERAR LA FIANZA DE ANTICIPO # **3848-11382-8**, FOLIO **2392156**, DE LA INSTITUCIÓN **AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO**


000129

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE
LANDA DE MATAMOROS
QUERÉTARO.

Landa
...eres tú!
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018



ASERTA, DE FECHA 12 DE MAYO DE 2018 POR **\$ 152,549.81** [CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N.], AL HABER AMORTIZADO EL CONTRATISTA EL 100% DEL ANTICIPO OTORGADO EN LAS ESTIMACIONES # 1 (UNO) Y # 2 (DOS Y FINIQUITO) Y EN LOS TERMINOS DE LAS CLÁUSULAS SEXTA Y OCTAVA **DEL CONTRATO MLM-FISMDF-IR-SC-039-0106-260418-006** DE FECHA 12 DE MAYO DE 2018, IGUAL AL PORCENTAJE DE EL 30% DEL IMPORTE TOTAL CONTRATADO.

AL HABER CONCLUIDO LA OBRA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE OBRA Y A LAS CLÁUSULAS DE CONTRATO, SE LIBERA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO # **3848-11383-7**, FOLIO **2392165**, DE LA INSTITUCIÓN **AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA**, DE FECHA 12 DE MAYO DE 2018 POR **\$ 50,489.94** [CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N.] IGUAL AL PORCENTAJE DE EL 10% DEL IMPORTE TOTAL CONTRATADO.

LA CONTRATISTA ENTREGÓ EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN DEL CONCURSO CORRESPONDIENTE, LA GARANTIA DE BUENA CALIDAD Y VICIOS OCULTOS INCLUIDA DENTRO DE LA FIANZA # **3848-11894-4**, FOLIO **2481338**, DE LA INSTITUCIÓN **AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA**, DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2018 POR **\$ 50,489.94** [CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N.], IGUAL AL PORCENTAJE DE EL 10% DEL IMPORTE TOTAL CONTRATADO. ESTA FIANZA ENTRARÁ EN VIGENCIA A LA FIRMA DEL ACTA DE EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO N° **MLM-FISMDF-IR-SC-039-0106-260418-006** CUYA FIRMA SERÁ EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PREVIA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.

"LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN CONTRATISTA-CONTRATANTE NO LIBERA AL CONTRATISTA DE FUTURAS OBSERVACIONES QUE PUEDAN SURGIR DE LAS REVISIONES QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS QUE APLIQUEN PARA EL FONDO DE INVERSIÓN ORIGEN DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA EN MENCIÓN."

POR EL MUNICIPIO

ING. MARGARITO CRUZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL
MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

POR LA CONTRATISTA

C. BRÍGIDO RIVERA DÍAZ
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

ING. JOSÉ ROGELIO PONCE LÓPEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL
MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

C. OSIEL DE JESÚS HERNÁNDEZ CASAS
RESIDENTE DE OBRA

FIN DEL ACTA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CONTRATISTA-CONTRATANTE DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE A LA OBRA, "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA RIOVERDITO-EL LOBO EN LA LOCALIDAD DE 220100018-EL LOBO, MUNICIPIO DE, LANDA DE MATAMOROS, QRO., AL IMPARO DEL CONTRATO: MLM-FISMDF-IR-SC-039-0106-260418-006

000130