

Total: 8

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Asignado (Milliados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
QRE00160200672170	Pavimentación De Calle Niños Héroes-3835		Queretaro	Landa de Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Economicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QRE00160200673085	Ampliación De Red De Agua Potable (Línea De Conducción) Varios Tramos Sobre Carretera Lober-Agua Blanca-3857		Queretaro	Landa de Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Economicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QRE00160200673260	Pavimentación De Calle Providencia-3856		Queretaro	Landa de Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Economicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QRE00160200673393	Ampliación De Red De Drenaje (Colector) Calle Rubio A La Planta De Tratamiento-3858		Queretaro	Landa de Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Economicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QRE16180200643458	Pavimentación De Calle Providencia En Tlilaco, Landa De Matamoros, Qro.	MLM/RAM023/FORTALECE /2016/001	Queretaro	Landa de Matamoros	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Economicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$500,000	\$494,500	\$494,500	\$493,423	\$493,423	\$493,423	\$493,423	99.78	\$0	Metros Cuadrados	679	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE16160200643465	Pavimentación De Calle Niños Héroes En Landa De Matamoros	MLM/RAM023/FORTALECE /2016/IR004	Queretaro	Landa de Matamoros	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Economicas	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$500,000	\$494,500	\$494,500	\$493,674	\$493,674	\$493,674	\$493,674	99.83	\$0	Metros Cuadrados	26	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE16160200643471	Ampliación De Red De Drenaje (Colector) En La Localidad De Río Verdito	MLM/RAM023/FORTALECE /2016/IR003	Queretaro	Landa de Matamoros	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Economicas	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$368,500	\$368,500	\$368,500	\$367,472	\$367,472	\$367,472	\$367,472	99.72	\$0	Lote	228	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE16160200643473	Ampliación De Red De Agua Potable En Río Verdito	MLM/RAM023/FORTALECE /2016/AD004	Queretaro	Landa de Matamoros	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Economicas	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$126,000	\$126,000	\$126,000	\$125,999	\$125,999	\$125,999	\$125,999	100.00	\$0	Metros	228	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES

C.P. JUANITA GUERRERO MEJIA
DIRECTOR DE TESORERIA MUNICIPAL

C. HONORINA AMADOR COVARRUBIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. MARGARITO CRUZ MARTINEZ
DIRECTOR DE DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

LIC. ELIDA SALINAS CHAVEZ
CONTRALORIA MUNICIPAL